


<b>Městys Velký Újezd</b> Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677					<b>Kontrolní den</b> <b>č. 2</b>
<b>PREZENČNÍ LISTINA</b>					<b>SAFETY PRO</b>
„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ ÚJEZD“					Datum: <b>23.04.2024</b>
Účastníci	Organizace	Jméno	tel., e-mail		
	Městys Velký Újezd	Ing. Josef Jelen	725 131 083 starosta@velkyujezd.cz	N	
	Safety Pro	Ing. Kamil Minarovič	737 228 303 minarovic@safetypro.cz	P	
	Safety Pro	Ing. Jakub Hotěk	733 510 870 hotek@safetypro.cz	N	
	RARSM	Pavel Augustín	606 615 337 augustinp@seznam.cz	N	
	RARSM	Zdeněk Hilbert	774 474 035 hilbert@rarsm.cz	N	
	VHH	Daniel Hruban	603 867 023 hruban@vhh.cz	N	
	VHH	Michal Parma	731 525 526 parma@vhh.cz	N	
	VHH	Jaroslav Kováč	773 761 234 kovac@vhh.cz	P	
	VHH	Ing. Vlastimil Riedl	734 767 778 riedl@vhh.cz	N	
	Tonza engineering	Ing. Tomáš Hradílek	603 916 481 hradilek@tonza.cz	N	
	Tonza engineering	Tomáš Zbíral	605 463 489 zbiral@tonza.cz	P	

## Program jednání (úkoly, závěry)

- 1 *Obecné*
- 2 *Projekt*
- 3 *Jednání s úřady*
- 4 *Harmonogramy*
- 5 *Stav prací na stavbě*
- 6 *Ostatní*

**Rozdělovník:** emailové adresy uvedené u účastníků KD

**Příští kontrolní den stavby:** **30.4.2024 v 9:00.** v zasedací místnosti obecní úřad Velký Újezd.

## Průběh jednání (úkoly, závěry):

### 1. *Obecné:*

#### 1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tyto pracovníci:

**Objednatel:** Městys Velký Újezd

(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)

**Projektant:** TONZA engineering s.r.o.

(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)

**Zhotovitel:** VHH stavební a obchodní s.r.o.

(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)

**TDS:** SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)

**BOZP:** SAFETY PRO s.r.o.

(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)

#### 1.1.2. Na stavbě pracují tyto pracovní v těchto funkcích:

**Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz**

**Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz**

**Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič**

**Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk**

#### 1.1.3. Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace.

Z : Zhotovitel

T : Trvale

#### 1.1.4 Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.

#### 1.1.5 Byl založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi s možností přístupu oprávněných osob. Zápisy do SD budou prováděny dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Z : Zhotovitel

T : Trvale

#### 1.1.6 Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání staveniště. Nejpozději do zahájení prací.

**23.4.2024 – Splněno. Zhotovitel bude mít staveniště ohrazeno po celou dobu výstavby.**

#### 1.1.7 Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.

Z : Zhotovitel

T : Průběžně

## **2. Projekt**

1.2.1 Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě.

## **3. Jednání s úřady**

## **4. Harmonogram**

1.4.1 Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024  
**23.04.2024 – Trvá – Nový termín do 30.4.2024.**

## **5. Stav prací na stavbě**

1.5.1 Provádění vyklízení a bouracích prací.

## **6. Ostatní**

1.6.1 Zhotovitel uzavře smlouvu o připojení na inženýrské sítě (elektro,voda). Objednatel předal zhotoviteli nápojný bod pro odběr vody.  
**23.4.2024 – Na staveništi nejsou přítomny napojovací body na energii. El. energii prozatím bere zhotovitel z nedaleké obecní budovy, která je však pro účely stavby nedostatečná (malé jištění). Je nutno dořešit přípojně body.**

1.6.2 Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.  
**23.4.2024 – Zhotovitel kontaktoval ČEZ s žádostí o připojení objektu s výsledkem, že žádost o připojení objektu musí podat majitel objektu městys Velký Újezd. Připojení objektu je nutno urgentně řešit.**

2.6.1 Požadavek AD – při provedení odkopání základů je nutno vyzvat AD a statika ke konzultaci stavu základů a dalších opatření.

2.6.2 Zhotovitel vznesl požadavek na přizvání statika na stavbu z důvodu kolizního stavu západního štítu. AD kontaktuje statika a sdělí termín schůzky.

**Zapsal: Ing. Kamil Minarovič**

Dne: 23.4.2024

Přílohy: Prezenční listina

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz

\* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z.

X.....pořadové číslo kontrolního dne

Y.....číslo příslušného oddílu (1 – 6)

Z.....číslo položky v rámci oddílu