


<b>Městys Velký Újezd</b> Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd IČ: 00299677, DIČ: CZ00299677						<b>Kontrolní den          č. 1 – předání          a převzetí          staveniště</b>	
<b>PREZENČNÍ LISTINA</b>						<b>SAFETY PRO</b>	
<b>„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU – VELKÝ          ÚJEZD“</b>						Datum: <b>15.04.2024</b>	
Účastníci	Organizace	Jméno	tel., e-mail				
	<b>Městys Velký Újezd</b>	<b>Ing. Josef Jelen</b>	starosta@velkyujezd.cz	<b>P</b>			
	<b>Safety Pro</b>	<b>Ing. Kamil Minarovič</b>	737 228 303 minarovic@safetypro.cz	<b>P</b>			
	<b>Safety Pro</b>	<b>Ing. Jakub Hotěk</b>	733 510 870 hotek@safetypro.cz	<b>N</b>			
	<b>RARSM</b>	<b>Pavel Augustín</b>	606 615 337 augustinp@seznam.cz	<b>N</b>			
	<b>RARSM</b>	<b>Zdeněk Hilbert</b>	774 474 035 hilbert@rarsm.cz	<b>N</b>			
	<b>VHH</b>	<b>Daniel Hruban</b>	603 867 023 hruban@vhh.cz	<b>N</b>			
	<b>VHH</b>	<b>Michal Parma</b>	731 525 526 parma@vhh.cz	<b>P</b>			
	<b>VHH</b>	<b>Jaroslav Kováč</b>	773 761 234 kovac@vhh.cz	<b>P</b>			
	<b>VHH</b>	<b>Ing. Vlastimil Riedl</b>	734 767 778 riedl@vhh.cz	<b>N</b>			
	<b>Tonza engineering</b>	<b>Ing. Tomáš Hradílek</b>	603 916 481 hradilek@tonza.cz	<b>N</b>			
	<b>Tonza engineering</b>	<b>Tomáš Zbíral</b>	605 463 489 zbiral@tonza.cz	<b>P</b>			

## Program jednání (úkoly, závěry)

- 1 *Obecné*
- 2 *Projekt*
- 3 *Jednání s úřady*
- 4 *Harmonogramy*
- 5 *Stav prací na stavbě*
- 6 *Ostatní*

**Rozdělovník:** emailové adresy uvedené u účastníků KD

**Příští kontrolní den stavby:** **23.4.2024 v 9:00.** v zasedací místnosti obecní úřad Velký Újezd.

## Průběh jednání (úkoly, závěry):

### 1. *Obecné:*

- 1.1.1. Smluvní partneři na stavbě jsou tyto pracovníci:  
Objednatel: Městys Velký Újezd  
(zastoupen: Ing. Josef Jelen, e-mail: starosta@velkyujezd.cz)  
Projektant: TONZA engineering s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Tomáš Hradílek tel.: 603 916 481, mail: hradilek@tonza.cz)  
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.  
(zastoupen: Michal Parma, tel.: 731 525 526, e-mail: parma@vhh.cz)  
TDS: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Kamil Minarovič, e-mail: minarovic@safetypro.cz, tel.: 737 228 303)  
BOZP: SAFETY PRO s.r.o.  
(zastoupen: Ing. Jakub Hotěk, e-mail: hotek@safetypro.cz, tel.: 733 510 870)
- 1.1.2. Na stavbě pracují tyto pracovní v těchto funkcích:  
Stavbyvedoucí – Ing. Vlastimil Riedl, tel.: 734 767 778, e-mail: riedl@vhh.cz  
Zástupce stavbyvedoucího – Jaroslav Kováč, tel.: 773 761 264, e-mail: kovac@vhh.cz  
Technický dozor stavebníka – Ing. Kamil Minarovič  
Koordinátor BOZP – Ing. Jakub Hotěk
- 1.1.3. Minimálně 5 pracovních dní před nástupem externího subdodavatele předá zhotovitel TDS a koordinátorovi BOZP aktuální seznam subdodavatelů a mechanizace.  
Z : Zhotovitel  
T : Trvale
- 1.1.4 Dne 15.4.2024 proběhlo převzetí staveniště viz. samostatný zápis (přílohou zápisu z KD). Termín dokončení stavby 25.6.2025.
- 1.1.5 Bude založen stavební deník, který bude po celou dobu stavby uložen na staveništi s možností přístupu oprávněných osob. Zázpisy do SD budou prováděny dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  
Z : Zhotovitel  
T : Trvale
- 1.1.6 Zhotovitel si ohradí staveniště mobilními plotovými dílci dle domluvy při předání staveniště. Nejpozději do zahájení prací.
- 1.1.7 Zhotovitel zašle před zahájením prací technologické postupy s riziky TDS a KOO BOZP.  
Z : Zhotovitel

**T : Průběžně**

## **2. Projekt**

**1.2.1** Investor předal zhotoviteli PD v tištěné i digitální podobě.

## **3. Jednání s úřady**

## **4. Harmonogram**

**1.4.1** Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací do příštího kontrolního dne tj. do 23.04.2024

## **5. Stav prací na stavbě**

**1.5.1** Započetí prací proběhne dle domluvy na KD 16.04.2024. Budou prováděny vyklízecí a bourací práce.

## **6. Ostatní**

**1.6.1** Zhotovitel uzavře smlouvu o připojení na inženýrské sítě (elektro,voda). Objednatel předal zhotoviteli nápojný bod pro odběr vody.

**1.6.2** Při prohlídce stavby bylo zjištěno odpojení objektu od elektrické energie. Na KD bylo domluveno, že připojení objektu zařídí zhotovitel ve spolupráci s ČEZem. Do té doby bude zhotovitel využívat elektrocentrály, tak aby nebyl ohrožen termín stavby.

**Zapsal: Ing. Kamil Minarovič**

Dne: 15.4.2024

Přílohy: Prezenční listina

Zápis o předání a převzetí staveniště

Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není autor zápisu bezodkladně informován. Případné připomínky k zápisu zašlete, prosím, na adresu: minarovic@prosafety.cz

\* Pozn.: vysvětlení označení položek X.Y.Z.

X.....pořadové číslo kontrolního dne

Y.....číslo příslušného oddílu (1 – 6)

Z.....číslo položky v rámci oddílu